

くさび緊結式足場の組立・解体 - JSA - B

ja-JP · 技術的失敗

工事: _____ | 管理番号: _____ | 作業箇所: _____

承認	作業責任者	技術検討者	解除判断者

1. 作業情報・班員署名

日時	場所			評価者		責任者	
班員署名							

2. 条件・判断点

段階	時刻	場所	環境・測定	対象・状態	対策	機器・工具	承認・署名
HP-0 開始							
HP-1 支持部設置							
HP-2 壁つなぎ							
HP-3 点検引渡し							
HP-4 変更・解体							

実際の確認後に記入。変更・異状・交替時は再評価。

3. JSAリスク評価

段階	危険・結果	欠陥・失敗要因	予防・管理措置	現場確認事項	P	S	R	A
1. 部材搬入	1. 腰痛 2. 荷崩れ 3. 手の切創	1. 無理な運搬 2. 不安定な積載 3. 部材の損傷	1. 運搬補助を使用 2. 安定して保管 3. 不良品を隔離	1. 運搬方法 2. 部材の互換性 3. 損傷の有無				
2. 支持部設置	1. 転倒 2. 敷板破損 3. 挟まれ	1. 地盤軟化 2. 支持力不足 3. ジャッキ過伸長	1. 排水を計画 2. 荷重を分散 3. 伸長限度を守る	1. 脚部反力 2. 敷板とベース 3. 初層の水平				
3. 各層組立	1. 部材落下 2. 挟まれ 3. 墜落	1. 緊結未完 2. 上下同時作業 3. 開放端部	1. 緊結を確認 2. 下部を立入禁止 3. 保護を先行	1. 接合部の状態 2. 仮設時の高さ 3. 各層の保護				
4. 壁つなぎ	1. 固定部拔出し 2. 工具落下 3. 外壁破損	1. 固定先が弱い 2. 施工不良 3. 先行撤去	1. 固定先を確認 2. 設計どおり施工 3. 変更を管理	1. 固定先の材質 2. 施工と所定試験 3. 安定の連続性				
5. 床と昇降路	1. 床材移動 2. 取付設備破損 3. 救助遅延	1. 床材未固定 2. 不適切な取付点 3. 昇降路未設置	1. 床材を固定 2. 取付設備を準備 3. 昇降路を設置	1. 床材固定 2. 保護された昇降路 3. 救助手順				
6. 点検引渡し	1. 風の作用 2. 未完成で使用 3. 不具合残存	1. 資材の集中 2. 確認未了 3. 欠陥未処置	1. 養生材を確認 2. 使用禁止を維持 3. 制限を記録	1. 養生材と風 2. 点検者と記録 3. 使用制限				

P/S/R/A: 実際の確認後に記入。変更・異状・交替時は再評価。

4. 作業前チェック

☐ 運搬方法	☐ 脚部反力	☐ 接合部の状態
☐ 固定先の材質	☐ 床材固定	☐ 養生材と風
☐ 損傷の有無	☐ 安定の連続性	☐ 使用制限

AIを用いて作成・改訂した参考コンテンツです。実際の専門家による技術検証・承認を受けた文書ではありません。現場適用前に当該分野の専門家による検討と現場の承認が必要です。