

くさび緊結式足場の組立・解体 - JSA - C

ja-JP · 指揮・記録・引継ぎ

工事: _____ | 管理番号: _____ | 作業箇所: _____

承認	作業責任者	技術検討者	解除判断者

1. 作業情報・班員署名

日時	場所			評価者		責任者	
班員署名							

2. 条件・判断点

段階	時刻	場所	環境・測定	対象・状態	対策	機器・工具	承認・署名
HP-0 開始							
HP-1 支持部設置							
HP-2 壁つなぎ							
HP-3 点検引渡し							
HP-4 変更・解体							

実際の確認後に記入。変更・異状・交替時は再評価。

3. JSAリスク評価

段階	危険・結果	欠陥・失敗要因	予防・管理措置	現場確認事項	P	S	R	A
1. 計画確認	1. 足場倒壊 2. 墜落 3. 電線接触	1. 型式不明 2. 荷重未確定 3. 電線接近	1. 指揮者を設定 2. 対象範囲を明示 3. 荷重条件を記録	1. 組立図と要領 2. 荷重と養生材 3. 周辺設備				
2. 支持部設置	1. 不等沈下 2. 転倒 3. 敷板破損	1. 地下空洞 2. 地盤軟化 3. 支持力不足	1. 支持部を評価 2. 敷板条件を確認 3. 不適合を解消	1. 空洞と地盤 2. 脚部反力 3. 敷板とベース				
3. 壁つなぎ	1. 足場転倒 2. 固定部拔出し 3. 工具落下	1. 設置省略 2. 固定先が弱い 3. 施工不良	1. 配置図を管理 2. 固定状況を記録 3. 変更を審査	1. 壁つなぎ図 2. 固定先の材質 3. 施工と所定試験				
4. 床と昇降路	1. 開口部墜落 2. 床材移動 3. 取付設備破損	1. 手すり欠落 2. 床材未固定 3. 不適切な取付点	1. 墜落防止を確認 2. 救助手順を設定 3. 立入を制限	1. 手すりと幅木 2. 床材固定 3. 保護された昇降路				
5. 点検引渡し	1. 過積載 2. 風の作用 3. 未完成で使用	1. 養生材の変更 2. 資材の集中 3. 確認未了	1. 点検結果を記録 2. 制限を周知 3. 範囲ごと引渡し	1. 許容荷重 2. 養生材と風 3. 点検者と記録				
6. 変更・解体	1. 架構不安定 2. 部材落下 3. 第三者接触	1. 壁つなぎ先行撤去 2. 部材の投下 3. 区画未設置	1. 解体順序を決定 2. 撤去状況を確認 3. 残置物を引継ぎ	1. 承認された順序 2. 残存壁つなぎ 3. 荷下ろし場所				

P/S/R/A: 実際の確認後に記入。変更・異状・交替時は再評価。

4. 作業前チェック

☐ 組立図と要領	☐ 空洞と地盤	☐ 壁つなぎ図
☐ 手すりと幅木	☐ 許容荷重	☐ 承認された順序
☐ 周辺設備	☐ 保護された昇降路	☐ 荷下ろし場所

AIを用いて作成・改訂した参考コンテンツです。実際の専門家による技術検証・承認を受けた文書ではありません。現場適用前に当該分野の専門家による検討と現場の承認が必要です。