

Hängebühne und Fugenarbeiten - JSA - A

de-DE · Grundkontrollen · v1.1 · 2026-10-08

Baustelle: | Objekt-ID: | Arbeitsort:

Freigabe	Arbeitsleitung	Technische Prüfung	Freigabe / Übernahme

1. Arbeitsdaten und Unterschriften

Datum / Zeit	Ort / Bereich		Prüfperson		Leitung	
Teamunterschriften						

2. Bedingungen und Haltepunkte

Prüfschritt	Zeit	Ort / Bereich	Umgebung / Messung	Objekt / Zustand	Maßnahmen	Geräte / Werkzeuge	Freigabe / Signatur
HP-0 Start							
HP-1 Aufhängung							
HP-2 Personenschutz							
HP-3 Fugen bearbeiten							
HP-4 Abstellen							

Erst nach tatsächlicher Prüfung ausfüllen. Bei Änderungen oder Schichtwechsel erneut prüfen.

3. JSA-Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritt	Gefährdungen und Folgen	Versagensfaktoren	Technische und organisatorische Maßnahmen	Prüfung vor Ort	P	S	R	A
1. Einsatz planen / Aufhängung	1. Tragwerksversagen 2. Fehlende Rettung 3. Drittgefährdung	1. Dachlast unbekannt 2. Falscher Bühnentyp 3. Zugang ungeplant	1. Aufbau nach Systemplan 2. Ballast formschlüssig sichern 3. Dachkante schützen	1. Ballast und Ausladung 2. Verankerung 3. Dachzugang				
2. Seile und Winden	1. Seilbruch 2. Bühne sinkt ab 3. Stromschlag	1. Seil an scharfer Kante 2. Falscher Seildurchmesser 3. Kabel beschädigt	1. Passende Seile einsetzen 2. Seilverlauf schützen 3. Winden und Strom prüfen	1. Seilzustand 2. Bremsen und Fanggerät 3. Elektroschutz				
3. Personenschutz	1. Absturz 2. Pendelsturz 3. Hängetrauma	1. Nur Geländer genutzt 2. Systeme unverträglich 3. Rettung unerprobt	1. Auffangsystem festlegen 2. Unabhängigkeit prüfen 3. Rettung praktisch vorbereiten	1. Anschlagpunkte 2. Gurt und Auffanggerät 3. Rettungsmittel				
4. Probefahrt	1. Schräglage 2. Anprall 3. Überlastung	1. Last einseitig 2. Endschalter gestört 3. Fahrweg belegt	1. Belastung begrenzen 2. Funktionen nach Plan testen 3. Fahrweg kontrollieren	1. Lastverteilung 2. Funktionsprüfung 3. Sprechverbindung				
5. Fugen bearbeiten	1. Werkzeug fällt 2. Hautkontakt 3. Dämpfe eingeatmet	1. Werkzeug ungesichert 2. Gebinde offen 3. Falsche Handschuhe	1. Werkzeuge anbinden 2. SDB und Lüftung beachten 3. Gebinde standsicher lagern	1. Werkzeugsicherung 2. SDB und Handschuhe 3. Freier Bühnenboden				
6. Abstellen	1. Ungewollte Fahrt 2. Windpendeln 3. Teile fallen	1. Energie bleibt an 2. Grenzwert unbekannt 3. Demontage ungeordnet	1. Bühne sicher abstellen 2. Wettergrenzen überwachen 3. Abbaufolge einhalten	1. Abstellzustand 2. Wetter am Arbeitsort 3. Dach und Boden frei				

P/S/R/A: KI-Referenzentwurf ohne fachliche Freigabe. Fachliche Prüfung vor Anwendung erforderlich.

4. Checkliste vor Arbeitsbeginn

☐ Ballast und Ausladung	☐ Seilzustand	☐ Anschlagpunkte
☐ Lastverteilung	☐ Werkzeugsicherung	☐ Abstellzustand
☐ Dachzugang	☐ Sprechverbindung	☐ Dach und Boden frei