

Hängebühne und Fugenarbeiten - JSA - C

de-DE · Leitung und Übergabe · v1.1 · 2026-10-08
Baustelle: | Objekt-ID: | Arbeitsort:

Freigabe	Arbeitsleitung	Technische Prüfung	Freigabe / Übernahme

1. Arbeitsdaten und Unterschriften

Datum / Zeit		Ort / Bereich		Prüfperson		Leitung	
Teamunterschriften							

2. Bedingungen und Haltepunkte

Prüfschritt	Zeit	Ort / Bereich	Umgebung / Messung	Objekt / Zustand	Maßnahmen	Geräte / Werkzeuge	Freigabe / Signatur
HP-0 Start							
HP-1 Aufhängung							
HP-2 Personenschutz							
HP-3 Fugen bearbeiten							
HP-4 Abstellen							

Erst nach tatsächlicher Prüfung ausfüllen. Bei Änderungen oder Schichtwechsel erneut prüfen.

3. JSA-Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritt	Gefährdungen und Folgen	Versagensfaktoren	Technische und organisatorische Maßnahmen	Prüfung vor Ort	P	S	R	A
1. Einsatz planen	1. Tragwerksversagen 2. Fehlende Rettung 3. Drittgefährdung	1. Dachlast unbekannt 2. Falscher Bühnentyp 3. Zugang ungeplant	1. Systemverantwortung klären 2. Dachnachweis zuordnen 3. Rettung vor Einsatz prüfen	1. Aufbauplan 2. Dachnachweis 3. Rettungsbereitschaft				
2. Aufhängung	1. Ausleger kippt 2. Ballast rutscht 3. Dachabsturz	1. Fremdgewichte 2. Rückhalt fehlt 3. Offene Dachkante	1. Ballastliste abgleichen 2. Aufbauänderungen sperren 3. Anschlagpunkte nachweisen	1. Ballast und Ausladung 2. Verankerung 3. Dachzugang				
3. Seile und Winden	1. Seilbruch 2. Bühne sinkt ab 3. Stromschlag	1. Seil an scharfer Kante 2. Falscher Seildurchmesser 3. Kabel beschädigt	1. Seilprüfung dokumentieren 2. Defekte Winde sperren 3. Funktionstest veranlassen	1. Seilzustand 2. Bremsen und Fanggerät 3. Elektroschutz				
4. Personenschutz	1. Absturz 2. Pendelsturz 3. Hängetrauma	1. Nur Geländer genutzt 2. Systeme unverträglich 3. Rettung unerprobt	1. Schutzsystem zuordnen 2. Übergänge freigeben 3. Rettungszuständigkeit klären	1. Anschlagpunkte 2. Gurt und Auffanggerät 3. Rettungsmittel				
5. Fugen bearbeiten	1. Werkzeug fällt 2. Hautkontakt 3. Dämpfe eingeatmet	1. Werkzeug ungesichert 2. Gebinde offen 3. Falsche Handschuhe	1. Materialfreigabe einholen 2. SDB im Team besprechen 3. Bodenposten einteilen	1. Werkzeugsicherung 2. SDB und Handschuhe 3. Freier Bühnenboden				
6. Abstellen	1. Ungewollte Fahrt 2. Ballastabbau zu früh 3. Teile fallen	1. Energie bleibt an 2. Bühne ungesichert 3. Demontage ungeordnet	1. Wetterbedingten Stopp leiten 2. Störungen dokumentieren 3. Abstellzustand übergeben	1. Abstellzustand 2. Energietrennung 3. Dach und Boden frei				

P/S/R/A: KI-Referenzentwurf ohne fachliche Freigabe. Fachliche Prüfung vor Anwendung erforderlich.

4. Checkliste vor Arbeitsbeginn

☐ Aufbauplan	☐ Ballast und Ausladung	☐ Seilzustand
☐ Anschlagpunkte	☐ Werkzeugsicherung	☐ Abstellzustand
☐ Rettungsbereitschaft	☐ Rettungsmittel	☐ Dach und Boden frei