

Montagem de andaime multidirecional - JSA - A

pt-BR · Controles básicos

Obra: | Identificação: | Área:

Visto	Supervisor	Revisor técnico	Autoridade de liberação

1. Dados do trabalho e assinaturas

Data e hora		Local		Avaliador		Responsável	
Assinaturas da equipe							

2. Condições e pontos de parada

Etapa	Hora	Local	Ambiente e medições	Item e condição	Controles	Equipamentos	Autorização e assinatura
HP-0 Início							
HP-1 Preparar bases							
HP-2 Ancorar							
HP-3 Inspeccionar							
HP-4 Desmontar							

Preencher após verificação real; reavaliar após mudanças, falhas ou troca de turno.

3. Avaliação APR/JSA

Etapa	Perigos e efeitos	Causas de falha	Medidas de controle	Verificação no local	P	S	R	A
1. Preparar bases	1. Recalque 2. Tombamento 3. Ruptura do apoio	1. Vazio oculto 2. Solo encharcado 3. Base insuficiente	1. Verificar suporte 2. Prever drenagem 3. Distribuir cargas	1. Solo e vazios 2. Carga por pé 3. Bases e apoios				
2. Montar nível	1. Instabilidade 2. Queda de elemento 3. Aprisionamento	1. Diagonal ausente 2. Encaixe incompleto 3. Trabalho sobreposto	1. Seguir sequência 2. Completar encaixes 3. Isolar área inferior	1. Diagonais 2. Encaixes travados 3. Altura provisória				
3. Ancorar	1. Tombamento 2. Arrancamento 3. Queda de ferramenta	1. Ancoragem omitida 2. Substrato fraco 3. Fixação incorreta	1. Ancorar ao avançar 2. Verificar substrato 3. Seguir projeto	1. Plano de ancoragem 2. Substrato identificado 3. Fixação e ensaio				
4. Fechar pisos	1. Queda no vazio 2. Piso móvel 3. Ancoragem imprópria	1. Guarda-corpo ausente 2. Piso destravado 3. Ponto inadequado	1. Fechar bordas 2. Travar os pisos 3. Prever proteção	1. Guarda-corpos 2. Pisos fixados 3. Acesso protegido				
5. Inspeccionar	1. Sobrecarga 2. Ação do vento 3. Uso prematuro	1. Tela não prevista 2. Estoque excessivo 3. Entrega incompleta	1. Conferir montagem 2. Confirmar tela 3. Manter isolamento	1. Carga permitida 2. Tela e vento 3. Registro de inspeção				
6. Desmontar	1. Instabilidade 2. Queda de peças 3. Impacto em terceiros	1. Ancoragens retiradas 2. Peças lançadas 3. Área aberta	1. Seguir a ordem 2. Descer com controle 3. Isolar a área	1. Sequência definida 2. Ancoragens restantes 3. Área de descida				

P/S/R/A: Preencher após verificação real; reavaliar após mudanças, falhas ou troca de turno.

4. Verificação prévia

☐ Solo e vazios	☐ Diagonais	☐ Plano de ancoragem
☐ Guarda-corpos	☐ Carga permitida	☐ Sequência definida
☐ Bases e apoios	☐ Acesso protegido	☐ Área de descida

Conteúdo de referência redigido e revisado com IA. Não foi verificado ou aprovado por especialista profissional. Antes da aplicação, requer revisão por profissional da área e as autorizações do canteiro.