

くさび緊結式足場の組立・解体 - JSA - A

ja-JP・基本措置

工事： | 管理番号： | 作業箇所：

承認	作業責任者	技術検討者	解除判断者

1. 作業情報・班員署名

日時	場所			評価者		責任者	
班員署名							

2. 条件・判断点

段階	時刻	場所	環境・測定	対象・状態	対策	機器・工具	承認・署名
HP-0 開始							
HP-1 支持部設置							
HP-2 壁つなぎ							
HP-3 点検引渡し							
HP-4 変更・解体							

実際の確認後に記入。変更・異状・交替時は再評価。

3. JSAリスク評価

段階	危険・結果	欠陥・失敗要因	予防・管理措置	現場確認事項	P	S	R	A
1. 支持部設置	1. 不等沈下 2. 転倒 3. 敷板破損	1. 地下空洞 2. 地盤軟化 3. 支持力不足	1. 地盤を確認 2. 排水を計画 3. 荷重を分散	1. 空洞と地盤 2. 脚部反力 3. 敷板とベース				
2. 各層組立	1. 架構変形 2. 部材落下 3. 挟まれ	1. 筋かい不足 2. 緊結未完 3. 上下同時作業	1. 要領順に組立 2. 緊結を確認 3. 下部を立入禁止	1. 筋かい配置 2. 接合部の状態 3. 仮設時の高さ				
3. 壁つなぎ	1. 足場転倒 2. 固定部拔出し 3. 工具落下	1. 設置省略 2. 固定先が弱い 3. 施工不良	1. 組立に合わせ設置 2. 固定先を確認 3. 設計どおり施工	1. 壁つなぎ図 2. 固定先の材質 3. 施工と所定試験				
4. 床と昇降路	1. 開口部墜落 2. 床材移動 3. 取付設備破損	1. 手すり欠落 2. 床材未固定 3. 不適切な取付点	1. 端部を閉鎖 2. 床材を固定 3. 取付設備を準備	1. 手すりと幅木 2. 床材固定 3. 保護された昇降路				
5. 点検引渡し	1. 過積載 2. 風の作用 3. 未完成で使用	1. 養生材の変更 2. 資材の集中 3. 確認未了	1. 架構を照合 2. 養生材を確認 3. 使用禁止を維持	1. 許容荷重 2. 養生材と風 3. 点検者と記録				
6. 変更・解体	1. 架構不安定 2. 部材落下 3. 第三者接触	1. 壁つなぎ先行撤去 2. 部材の投下 3. 区画未設置	1. 手順どおり撤去 2. 部材を管理降下 3. 下部を区画	1. 承認された順序 2. 残存壁つなぎ 3. 荷下ろし場所				

P/S/R/A: 実際の確認後に記入。変更・異状・交替時は再評価。

4. 作業前チェック

☐ 空洞と地盤	☐ 筋かい配置	☐ 壁つなぎ図
☐ 手すりと幅木	☐ 許容荷重	☐ 承認された順序
☐ 敷板とベース	☐ 保護された昇降路	☐ 荷下ろし場所

AIを用いて作成・改訂した参考コンテンツです。実際の専門家による技術検証・承認を受けた文書ではありません。現場適用前に当該分野の専門家による検討と現場の承認が必要です。